



Eiropas Savienības  
Padome

Briselē, 2017. gada 22. jūnijā  
(OR. en)

10601/17  
ADD 1

FIN 408  
ATO 31  
CADREFIN 78

## PAVADVĒSTULE

---

Sūtītājs:	Direktors <i>Jordi AYET PUIGARNAU</i> kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā
Saņemšanas datums:	2017. gada 20. jūnijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i> kungs
K-jas dok. Nr.:	COM(2017) 328 final - ANNEX 1
Temats:	PIELIKUMS [dokumentam] KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā 2016. gadā un iepriekšējos gados veikti darbi saskaņā ar kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai

---

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2017) 328 *final* - ANNEX 1.

---

Pielikumā: COM(2017) 328 *final* - ANNEX 1



Briselē, 20.6.2017.  
COM(2017) 328 final

ANNEX 1

## **PIELIKUMS**

*[dokumentam]*

### **KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI**

**par to, kā 2016. gadā un iepriekšējos gados veikti darbi saskaņā ar kodoliekārtu  
dezekspluatācijas palīdzības programmu Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai**

1. tabula. Galvenie izpildes rādītāji

	Kozlodujas KES 1.–4. bloks <sup>†</sup>		Ignalinas KES <sup>†</sup>		Bohunices V1 KES <sup>†</sup>	
Vai kodoldegviela ir izvākta no reaktoru aktīvajām zonām?	Jā	100 %	Procesā	1. bloks: pilnībā izvākta 2. bloks: izvākts 31 % kodoldegvielas — palikuši 1134 kodoldegvielas bloki	Jā	100 %
Vai kodoldegviela ir izvākta no reaktoru baseiniem?	Jā	100 %	Procesā	1. bloks: 0 % palikuši 7084 kodoldegvielas bloki 2. bloks: 0 % palikuši 7246 kodoldegvielas bloki	Jā	100 %
Vai ir izdota dezekspluatācijas licence?	Jā (1. un 2. bloks) Jā (3. un 4. bloks)	2014. gada 27. novembrī  2016. gada 28. jūlijā	Nē*	Ignalinas KES 1. bloka darbības licences nosacījumi tika pielāgoti, lai dotu atļauju aprīkojuma demon tāžai un dekontaminācijai.	Jā	2014. gada 23. decembrī II posms
Vai ir demontēti primārie kontūri?	Nē*	Līdz šim NP	Nē*	Līdz šim NP	Procesā	4 %

	Kozlodujas KES 1.–4. bloks <sup>†</sup>		Ignalinas KES <sup>†</sup>		Bohunices V1 KES <sup>†</sup>	
Vai ir demontētas turbīnu zāļu sistēmas?	Procesā	33 % 1.–4. blokā	Procesā	1. bloks: demontēti 99 % 2. bloks: demontēti 30 %	Jā	100 %
Vai ir demontēti reaktoru korpusi?	Nē*	Līdz šim NP	Nē*	Līdz šim NP	Nē*	Līdz šim NP
Vai ir apstrādāti dezekspluatācijas atkritumi?	Procesā	Brīvā aprītē laistie metāli 13 049 t	Procesā	Radioaktīvie atkritumi: kopš 2014. gada apstrādāti 10,6 % jeb 4764,5 m <sup>3</sup> no kopumā aplēstajiem 45 000 m <sup>3</sup>	Procesā	Parastie atkritumi 74 692 t  Radioaktīvie atkritumi 408 GAP <sup>‡</sup>
Projekta grafiks: vai ir sasniegti galvenie atskaites punkti, kas noteikti dezekspluatācijas plānos?	Jā**		Jā**		Daļēji**	6 no 7




<sup>†</sup> Atskaites dat. 30.06.2016.

\* Šīs darbības līdz pārskata perioda beigām nebija plānots sākt, kā norādīts apstiprinātajā bāzes scenārijā.

\*\* Galvenie atskaites punkti ir noteikti detalizētajos mērķos.

<sup>‡</sup> GAP = galīgās atkritumu paketes radioaktīvo atkritumu apglabāšanai.

2. tabula. Papildu izpildes rādītāji (EUR milj.)

	Kozloduļas KES 1.–4. bloks	Ignalinas KES	Bohunices V1 KES
	[01.01.2014.–30.06.2016.]		
Plānotā vērtība (PV)	104	317	104
Iegūtā vērtība (IV)	92	254	90
Faktiskās izmaksas (FI)	86	244	87
Grafika izpildes rādītājs = IV/PV			
Izmaksizpildes rādītājs = IV/FI	